

Kalenderwoche	Anfangsdatum	Enddatum	Bauprogrammpunkt	Beteiligung Albi&Felseneegg	Benötigte Anzahl Personen	Geschätzter Aufwand A&F
34	22.08.2020	23.08.2020	Abbruchsarbeiten A&F	Ja	18	16 h
			Elektro entfernen		2	
			Platten Küche entfernen		2	
			Decke Essraum			
			Abspritzen Pergola			
			Nägel Wände entfernen		1	
			Nägel Hohldecken entfernen		1	
			Verputz UG entfernen		2	
			Hohldecke TRH UG entfernen			
			Mithilfe Redungsarbeiten Umgebung	Ferox, Rango, Aimara		
			Abschleifen Fensterläden		1	
			Verkleidung Treppe UG EG entfernen		1	
			Türrahmen entfernen UG		2	
			Anbau Schrank spitzen			
			Wandskizzen Elektro		2	
			Türrahmen entfernen EG Büro		2	
			Decke OG abschleifen		2	
35	26.08.2020	27.08.2020	Maurerarbeiten	Nein	Maurer	
			Wand abbrechen			
			Treppe Pergola flicken			
35	26.08.2020	27.08.2020	Abhängen Haustechnik	Nein	Sanitär	
			Sanitär			
			Markieren Durchbrüche	Ja	Condura	1 h
35	28.08.2020	28.08.2020	Alllastsanierung	Nein	Alllasten	
			Duschraum Decke entfernen			
			Täfer im Büro entfernen			
			Leuchte im OG entfernen			
35	29.08.2020	30.08.2020	Abbruchsarbeiten A&F	Ja	5	16 h
			Täfer im kleinen WC		1	
			Täfer im Büro		1	
			Elektro entfernen			
			Abschleifen Fensterläden			
			Platten in Dusche		2	
			Decke OG abschleifen			
			Decken absaugen		1	
36	01.09.2020	04.09.2020	Abbruchsarbeiten	Nein	Maurer	
			Durchbrüche erstellen			
37	07.09.2020	11.09.2020	Reserve			
37	12.09.2020	13.09.2020	Rohinstallation	Ja	amap	16 h
			Elektro			
			Lackieren Fensterläden			
38	14.09.2020	18.09.2020	Rohinstallation	Ja	Condura	35 h
			Elektro			
			Sanitär			
38	20.09.2020	20.09.2020	Grobreinigung	Ja	amap	8 h
39	21.09.2020	25.09.2020	Isolation	Ja	Condura	24 h
39	26.09.2020	27.09.2020	Isolation Decke/Wand	Ja		10
			Untergeschoss			5
			Erdgeschoss			5
40	28.09.2020	02.10.2020	Böden	Nein	Plattenleger	
			Küche			
			Gang			
			Bäder			
40	28.09.2020	02.10.2020	Böden	Nein	Schreiner	
			Essraum			
			Büro			
			Lounge			
41	03.10.2020	09.10.2020	Plättlarbeiten	Nein	Plattenleger	
			Küche?			
			Bäder			
41	03.10.2020	09.10.2020	Abhangdecken	Nein	Gipser	
			Essraum			
			Büro			
			Küche			
			Gang			
			Bäder			

Kalenderwoche	Anfangsdatum	Enddatum	Bauprogrammpunkt	Beteiligung Albis&Felsenegg	Benötigte Anzahl Personen	Geschätzter Aufwand A&F
41	11.10.2020	11.10.2020	Abhangdecken Untergeschoss	Ja	5 5	16 h
41	11.10.2020	11.10.2020	Feininstallation Elektro	Ja	4 4	8 h
42	12.10.2020	16.10.2020	Feininstallation Sanitär Elektro	Ja	Condura Sanitär	40 h
42	17.10.2020	18.10.2020	Zwischenreinigung	Ja	amap	16 h
43	19.10.2020	23.10.2020	Malarbeiten Innen Aussen (Putzsanierung)	Nein	Maler	
44	26.10.2020	30.10.2020	Malarbeiten Innen Aussen (Putzsanierung)	Nein	Maler	
45	02.11.2020	06.11.2020	Reserve			
46	09.11.2020	13.11.2020	Einbau Küche	Nein	Schreiner	
47	16.11.2020	20.11.2020	Parkett Büro Essraum Lounge	Nein	Schreiner	
48	23.11.2020	27.11.2020	Einbaumöbel/Wandverkleidung OG Büro Essraum	Nein	Schreiner	
49	30.11.2020	04.12.2020	Einbaumöbel/Wandverkleidung Büro Essraum	Nein	Schreiner	
50	07.12.2020	09.12.2020	Malarbeiten Innen	Nein	Maler	
50	07.12.2020	07.12.2020	Türen anpassen	Nein	Schreiner	
50	09.12.2020	09.12.2020	Sockelmontage	Nein	Schreiner	
50	10.12.2020	10.12.2020	Kittfugen	Nein	Maler	
50	10.12.2020	10.12.2020	Endreinigung	Ja	amap	6 h
50	11.12.2020	11.12.2020	Abnahme Unternehmer	Nein	Alle	
50	12.12.2020	13.12.2020	Endreinigung	Ja	amap	16 h
51	14.12.2020	16.12.2020	Mängelbehebung Möblierung Einrichtung	Nein	Alle	

FINITO

Legende
amap as many as possible
Condura er ist froh um Hilfe

Änderungen vorbehalten